



A estrutura dos esporões na praia (enraizamento) foi recoberta com areias de forma a minimizar o impacto paisagístico e a facilitar o transporte eólico.

Os dois acessos para a construção das obras, através do sistema dunar, já existiam como acessos à praia.

Só foi iniciada a reconstrução do esporão norte após a execução, no esporão a sul, do núcleo e do manto exposto do lado norte para não provocar a erosão das areias entre os dois esporões.

Logo que esta fase da empreitada, no esporão sul foi concluída (núcleo e um dos mantos), deu-se prioridade à execução, até à sua conclusão, do esporão norte. Só após se retomou a construção do esporão sul.

|  |   |
|--|---|
| <b>Valor de adjudicação</b>                    | <b>2.450.000,00 €</b>                       |
| <b>Prazo contratual</b>                        | <b>8 meses</b>                              |
| <b>Início</b>                                  | <b>Outubro / 2005</b>                       |
| <b>Conclusão</b>                               | <b>Abril / 2006</b>                         |
| <b>Assessoria Técnica ao Projecto e à Obra</b> | <b>IHRH da FEUP</b>                         |
| <b>Fiscalização</b>                            | <b>INAG (DSPO e CEGSA)</b>                  |
| <b>Adjudicatário</b>                           | <b>Irmãos Cavaco, S.A. / O. F. M., S.A.</b> |

## SITUAÇÃO FINAL



**INSTITUTO  
DA ÁGUA**

Avenida Almirante Gago Coutinho, nº 30

1049-066 LISBOA

Tel. 21 843 00 00 - Fax. 21 847 35 71 - e-mail: inforag@inag.pt

<http://www.inag.pt>

MINISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO  
E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL



**INSTITUTO  
DA ÁGUA**

## RECONSTRUÇÃO DOS DOIS ESPORÕES DA PRAIA DE MIRA



Maio, 2006

